

**Информация**  
**об основных итогах контрольного мероприятия**  
**«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2014**  
**году на реализацию подпрограммы «Развитие и модернизация систем**  
**коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и**  
**водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации,**  
**обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»**  
**государственной программы «Развитие жилищно-коммунального**  
**хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской**  
**области до 2020 года»**

Счетной палатой Свердловской области проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2014 году на реализацию подпрограммы «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» (далее – Подпрограмма) государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» (далее – Программа).

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании Коллегии Счетной палаты 9 октября 2015 года.

На рассмотрении итогов контрольного мероприятия присутствовали первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.В. Шмыков, сотрудники Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, представитель прокуратуры Свердловской области.

**Цели контрольного мероприятия**

1. Оценка соблюдения Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области требований Подпрограммы.
2. Оценка законного и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году на реализацию мероприятий Подпрограммы, анализ достигнутых результатов.

**Объекты проверки**

1. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство);
2. Администрация Асбестовского городского округа;
3. Администрация городского округа Верх-Нейвинский;
4. Администрация городского округа Ревда;

5. Администрация городского округа Сухой Лог;
6. Администрация Тугулымского городского округа;
7. Администрация Арамильского городского округа;
8. МКУ «Дирекция единого заказчика»;
9. Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа;
10. Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования Красноуфимский округ.

Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении контрольного мероприятия:

1. При проверке Отчета об исполнении Программы выявлены неточности при оценке достижения 6 из 19 значений целевых показателей проверяемой Подпрограммы. Также установлена недостоверность Отчета об исполнении Программы по 2 целевым показателям.

По показателю «Ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения» при плане 14,9 км в Отчете фактическое значение указано в размере 22,2 км (выполнение 149,0%). Указанное Министерством значение целевого показателя не подтверждено соответствующими документами. Фактическое исполнение данного показателя в 2014 году составляло 6,7 км, то есть запланированное на 2014 год значение целевого показателя (14,9 км) не достигнуто, а данные, предоставленные в Отчете, недостоверны. Таким образом, при использовании бюджетных средств, выделенных в 2014 году на строительство водоводов в пос. Баранчинском и в городе Сухой Лог, не был достигнут запланированный результат, а средства в объеме 166810,0 тыс. руб. были израсходованы нерезультативно.

По показателю «Ввод дополнительных мощностей котельных путем строительства, модернизации, технического перевооружения и реконструкции» при плане 118,7 МВт фактическое значение указано в размере 198,5 МВт (выполнение 167,2 %). При этом в указанное значение включены данные о введенных мощностях по объектам, которые не были включены в Программу и реализация которых не финансировалась из областного и местных бюджетов. Таким образом, указанное Министерством фактическое значение показателя не подтверждается соответствующими документами, а данные, представленные в Отчете, недостоверны.

2. Министерством заключены соглашения с двумя муниципальными образованиями в отсутствие документов, предусмотренных утвержденным Программой Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов (далее – Порядок предоставления субсидий), а

именно: в отсутствие муниципального контракта (городской округ Ревда), в отсутствие заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта (Красноуфимский округ).

3. В Комитете по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа и в Администрации городского округа Сухой Лог установлены факты незаконного использования средств областного бюджета, в том числе нецелевого использования на сумму 2771,0 тыс. рублей, связанное с двойной оплатой работ и нарушением порядка проведения строительного контроля заказчика.

4. В Верх-Нейвинском городском округе, Арамильском городском округе и городском округе Сухой Лог установлены нарушения законодательства в сфере закупок, связанные с внесением изменений в существенные условия заключенных муниципальных контрактов, заключение муниципальных контрактов без проведения конкурсных процедур.

По результатам контрольного мероприятия направлен отчет в адрес Губернатора Свердловской области и Законодательного Собрания Свердловской области.

По фактам выявленных нарушений и недостатков Счетной палатой Свердловской области направлено представление в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области с предложениями:

- рассмотреть вопрос о внесении в Подпрограмму изменений, предусматривающих механизм предоставления средств областного бюджета по софинансированию расходов только после перечисления на эти же цели средств местного бюджета;

- внести изменения в Порядок предоставления субсидий, учитывающие возможность предоставления наряду с муниципальным контрактом, иных документов, подтверждающих обязательства по выполнению работ, а также определить, кем и в каких случаях должны выдаваться заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

- внести изменения в отчет Министерства о реализации Программы в 2014 году, в части уточнения информации по фактическому исполнению целевых показателей.

По фактам выявленных недостатков в адрес администрации Асбестовского городского округа направлено представление с предложениями по обеспечению принятия мер по их устранению.

По фактам выявленных нарушений в адрес Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа и в адрес Администрации городского округа Сухой Лог направлены предписания с требованиями по устранению выявленных нарушений.

По фактам нарушения законодательства в сфере закупок информация направлена в Управление федеральной антимонопольной службы России по Свердловской области.

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Свердловской области.